



# COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

## TABELLA AREE SAE – FOOD - COMMERCIALE

LOCALITA'	TEMPI
AMATRICE - AREA 0	Collaudo definitivo e consegna entro il 10 marzo 2017
AMATRICE - ANPAS	L'esercito consegnerà le opere di urbanizzazione entro 12 aprile 2017
AMATRICE - SAN CIPRIANO 1	Consegna per inizio lavori 28 febbraio 2017 (ditta privata incaricata dalla Regione), 40 giorni per consegna piazzole
AMATRICE - TRENINO	Lunedì 27 febbraio 2017 comincia il montaggio delle casette ad opera del CNS, poi la Regione appalterà le opere di urbanizzazione (tempo previsto 40 gg)
AMATRICE - COLLE MAGRONE 1	Lavori piazzole in corso, tempo di consegna 4 aprile 2017
AMATRICE - COLLE MAGRONE 2	Lunedì 27 febbraio 2017 consegna dell'area alla ditta individuata dalla Regione. Tempi di realizzazione 90 gg
BAGNOLO	Lunedì 27 febbraio 2017 consegna dell'area alla ditta individuata dalla Regione. Tempi di realizzazione 30 gg
COLLECRETA	Lunedì 27 febbraio 2017 consegna dell'area alla ditta individuata dalla Regione. Tempi di realizzazione 40 gg
COLLEPAGLIUCA	In attesa del progetto preliminare propedeutico all'approvazione del progetto definitivo. Dopodiché la Regione farà la gara per aggiudicare i lavori
VOCETO	Acquisizione area già effettuata dal Comune. Area che sarà utilizzata, eventualmente, come 'area polmone' per nuovi fabbisogni
CAPRICCHIA	Approvato il 25 febbraio 2017 il progetto preliminare presentato dal CNS (Regione)
CONFIGNO	Approvato il 25 febbraio 2017 il progetto preliminare presentato dal CNS (Regione)
CORNILLO VECCHIO	Effettuata la presa in possesso dell'area, che sarà trasmessa alla regione lunedì 27 febbraio 2017 per la successiva trasmissione al CNS (Regione Lazio) per progettazione preliminare
MUSICCHIO	Lavori iniziati il 21 febbraio 2017, tempi di realizzazione piazzole 30 gg
NOMMISCI	Area consegnata il 14 febbraio 2017 per inizio lavori, tempi di realizzazione 30 gg (per le piazzole)
PATARICO	Lunedì 27 febbraio 2017 consegna dell'area alla Regione (CNS)
PINACO ARAFRANCA	Individuata area e acquisiti i relativi pareri. Manca la 'presa in possesso', che sarà espletata la prossima settimana
POGGIO VITELLINO	Lunedì 27 febbraio 2017 sarà consegnata l'area alla Regione
PRATO-CASCELLO	Il 13 febbraio 2017 sono iniziati i lavori, tempi previsti per la consegna 30 gg (per le piazzole)
PRETA	Individuato il terreno e acquisito il relativo parere di idoneità. Gli Uffici comunali stanno predisponendo l'ordinanza di 'presa in possesso'
RETROSI	Il 28 febbraio 2017 verrà aggiudicata la gara da parte della Regione
ROCCHETTA	I lavori sono eseguiti dall'Esercito. Al momento si registrano grosse difficoltà dovute al terreno fangoso. Tempo previsto per la consegna delle piazzole fine marzo 2017
SANT'ANGELO	I lavori sono eseguiti dall'Esercito. Al momento si registrano difficoltà dovute ad una probabile falda acquifera. Tempo previsto per la consegna delle piazzole 12 aprile 2017
SANTA GIUSTA	Amplimento dell'area. In predisposizione ordinanza ai proprietari e successiva 'presa in possesso'
CASALE	Manca la presa in possesso dell'area, che sarà effettuata la prossima settimana
SALETTA	Lavori in corso, tempi previsti per la consegna da parte della Regione delle piazzole è il 18 marzo

SCAI	Manca l'immissione in possesso che sarà effettuata la prossima settimana
SOMMATI	Lunedì 27 febbraio 2017 consegna dell'area alla Regione (CNS), per predisposizione del progetto preliminare
SAN LORENZO E PINACO	Lavori in corso, tempi di consegna delle piazzole 12 marzo 2017
SAN TOMASSO	Iniziati i lavori, tempi di consegna delle piazzole 20 marzo 2017
TORRITA 1	Martedì 28 febbraio 2017 aggiudicazione della gara da parte della Regione Lazio
TORRITA2	La prossima settimana verrà effettuata la presa in possesso dell'area
SAN LORENZO E FLAVIANO	Il 28 febbraio 2017 sarà consegnata l'area per inizio lavori, tempi di realizzazione delle piazzole 40 gg
COLLEMAGRONE 3	Manca la 'presa in possesso'. Tale area sarà una 'area polmone' che servirà per soddisfare le esigenze abitative per Amatrice centro, a seguito dei terremoti del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017
COLLEMORESCO	Effettuato il sopralluogo per individuazione nuovi terreni. Inviata alla Regione Lazio richiesta di verifica per idoneità dell'area. La stessa è stata sollecitata ad effettuare tale verifica nei primi giorni della prossima settimana
AREA COMMERCIALE EX COTRAL E ANPAS	Tempi per la totale realizzazione: entro i primi di giugno 2017
AREA FOOD	Completamento della mensa completa di cucine: entro il 20 marzo 2017. Per i ristoranti il termine di consegna è previsto per il mese di Aprile. La prox settimana incontro con il Governatore Zingaretti per definire la delocalizzazione dei ristoranti fuori dall'area food